

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2012-022

北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2012 年第二季度重大项目进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年第二季度，公司生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第二季度生产经营计划。截至 2012 年 6 月 30 日，公司正在进行的项目共计 21 个，其中：工程类项目 14 个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）5 个，对外投资项目 2 个。现将 2012 年第二季度公司重大项目进展情况公告如下：

一、重大工程项目

（一） 中国石油大庆石化公司 120 万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造项目（含回用单元）

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2011 年 12 月 30 日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

本项目 2012 年 4 月—5 月进行部分辅助设备的安装施工；6 月初完成所有设备的安装及现场施工扫尾工作；6 月中旬开始单机试车及联动试车。预计第二季度实现结算收入 810 万元。

（二） 神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2011 年 12 月 30 日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至 2012 年 6 月 30 日，神华宁煤甲醇制烯烃水系统、产品罐区等公用工程（EPC）项目设备材料采购正在进行中；土建施工工作正在进行中，其中联合水泵房两个工

业水池土建安装已全部完成，泵房和吸水池已基本完工，脱盐水凝液精制厂房基础和离子交换间的设备基础已基本完工，七个水箱基础已施工完毕，第四循环水场冷却水塔地面以下工程已施工完毕，现已进入地面以上施工工作。预计第二季度实现结算收入 4,000 万元。

（三） 中国石油吉林石化分公司 40 万吨/年 ABS 装置项目（一期工程）公用工程设施 EPC 项目。

1. 工程概况

详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2011 年 12 月 30 日《关于重大项目进展情况的公告》。

2. 进展情况

截至 2012 年 6 月 30 日，中国石油吉林石化分公司 40 万吨/年 ABS 装置项目（一期工程）公用工程设施 EPC 项目废水部分 2012 年 4 月进行现场施工扫尾工作，5 月—6 月进行设备调试、单体试车、联动试车工作；本项目循环水部分 2012 年 4 月—5 月进行设备安装工作，6 月份开始设备调试工作。预计第二季度实现结算收入 1,000 万元。

（四） 中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置 EPC 总承包项目

1. 工程概况

2012 年 5 月 28 日，本公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》（中煤招中【2012】0720 号），经综合评标，确定本公司为中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置 EPC 总承包中标单位。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2012 年 5 月 29 日《重大合同中标公告》。

2. 进展情况

截止目前，公司与业主就合同条款的商务谈判正在进行中，正式合同尚待签署。一旦正式合同签署，公司将及时公告。

二、 托管运营项目

预计 2012 年第二季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约 2,702 万元，项目简况如下：

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为 15 年。2012 年第二季度各装置运行稳定，预计实现结算收入约 1,161 万元；

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为 15 年。2012 年第二季度运行稳定，预计实现结算收入约 603 万元；

（三）宁东煤化工基地污水处理工程 BOT 项目特许经营项目：本项目合同期为 20 年。2012 年第二季度运行良好，预计实现结算收入约 598 万元；

（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期 15 年，2012 年第二季度生产运营正常，预计实现结算收入 100 万元；

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置托管运营服务项目：本项目合同期为 5 年。2012 年第二季度生产运营稳定，预计实现结算收入约 240 万元。

三、 吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目

截至2012年6月30日，吉林省固体废物处理有限责任公司设备安装、厂区绿化已完成，水、电、天然气等生产能源已经送至各车间生产单元，危废运输车辆已全部到位并完成了验收，危废交通运输证正在办理中，焚烧系统验收、烘炉完成，带料试车、开车准备已经结束，目前正在进行试生产准备工作。

四、 江苏盐城环保产业园投资项目

截至 2012 年 6 月 30 日，江苏万邦达环保科技有限公司（以下简称“江苏万邦达”）已注册成立，投入该项目的 1 亿元募集资金已于 2012 年 5 月转入江苏万邦达验资账户，目前已完成注册验资等手续，该笔款项已转入江苏万邦达基本户。

目前江苏万邦达正在进行环评及立项工作，相关工作进展顺利，正在有序向前推进中。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董事会

二〇一二年六月三十日